




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO NO BAIRRO LIMOEIRO
EST POLYCARPO A. CANATO, RUA REINALDO DA S. MOREIRA, RUA ARGINO MENDES, AV. NOVA MOGI GUAÇU, RUA ANTONIO DA S. LEME E RUA LUIZ DE S. MELLO - MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.133,50	70,00%	R\$ 7.093,45	30,00%	R\$ 3.040,05	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 85.784,54	60,00%	R\$ 51.470,72	40,00%	R\$ 34.313,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.041,65	20,00%	R\$ 608,33	80,00%	R\$ 2.433,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 63.629,06	10,00%	R\$ 6.362,91	80,00%	R\$ 50.903,25	10,00%	R\$ 6.362,91	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACOSTAMENTO	R\$ 270.196,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 135.098,15	25,00%	R\$ 67.549,07	25,00%	R\$ 67.549,07
6	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 1.087.166,24	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 108.716,62	30,00%	R\$ 326.149,87	30,00%	R\$ 326.149,87	30,00%	R\$ 326.149,87	0,00%	R\$ -
7	GUIA, SARJETA E SARJETÃO	R\$ 118.997,04	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 95.197,63	20,00%	R\$ 23.799,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 1.638.948,32	100,00%											

terça-feira, 31 de outubro de 2023

TOTAL DO MÊS	4,00%	R\$ 65.535,41	17,98%	R\$ 294.604,69	21,74%	R\$ 356.312,19	28,14%	R\$ 461.248,02	24,02%	R\$ 393.698,94	4,12%	R\$ 67.549,07
TOTAL ACUMULADO	4,00%	R\$ 65.535,41	21,97%	R\$ 360.140,10	43,71%	R\$ 716.452,29	71,86%	R\$ 1.177.700,30	95,88%	R\$ 1.571.399,25	100,00%	R\$ 1.638.948,32


Responsável Técnico
Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR
CREA/CA 5069397510
ART/RRT: 28027230231740904

Representante Tomador
Nome: RODRIGO FALSETTI
PREFEITO MUNICIPAL