



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA ESTÁDIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1
RUA HUGO PANCIEIRA, IMÓVEL PEDREGULHAL - MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 129.523,30	50,00%	R\$ 64.761,65	10,00%	R\$ 12.952,33	10,00%	R\$ 12.952,33	10,00%	R\$ 12.952,33	10,00%	R\$ 12.952,33	10,00%	R\$ 12.952,33
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 15.266,42	100,00%	R\$ 15.266,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.177,39	100,00%	R\$ 4.177,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA	R\$ 846.070,71	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 338.428,28	40,00%	R\$ 338.428,28	20,00%	R\$ 169.214,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	CONSTRUÇÃO RAMPAS DE ACESSO A ARQUIBANCADA	R\$ 25.991,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 12.995,58	50,00%	R\$ 12.995,58	0,00%	R\$ -
6	CONSTRUÇÃO WC EMBAIXO DA ARQUIBANCADA	R\$ 312.396,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 93.719,01	40,00%	R\$ 124.958,68	30,00%	R\$ 93.719,01	0,00%	R\$ -
7	REFORMA ARQUIBANCADAS EXISTENTES	R\$ 270.267,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 135.133,92	50,00%	R\$ 135.133,92	0,00%	R\$ -
8	CONSTRUÇÃO PISOS EXTERNOS	R\$ 53.221,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 53.221,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	GUARDA-CORPO E CORRIMÕES	R\$ 311.860,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 155.930,09	30,00%	R\$ 93.558,05	20,00%	R\$ 62.372,03	0,00%	R\$ -
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 38.746,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 11.623,91	40,00%	R\$ 15.498,54	30,00%	R\$ 11.623,91	0,00%	R\$ -
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 31.044,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 9.313,37	40,00%	R\$ 12.417,82	30,00%	R\$ 9.313,37	0,00%	R\$ -
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 23.701,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 23.701,84
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.323,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.323,15
14	LIMPEZA FINAL	R\$ 7.782,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 7.782,16
TOTAL GERAL		R\$ 2.087.373,12	100,00%											

quinta-feira, 18 de abril de 2024

TOTAL DO MÊS	4,03%	R\$ 84.205,46	16,83%	R\$ 351.380,61	29,80%	R\$ 621.966,98	30,18%	R\$ 629.950,45	16,20%	R\$ 338.110,14	2,96%	R\$ 61.759,48
TOTAL ACUMULADO	4,03%	R\$ 84.205,46	20,87%	R\$ 435.586,07	50,66%	R\$ 1.057.553,06	80,84%	R\$ 1.687.503,50	97,04%	R\$ 2.025.613,64	100,00%	R\$ 2.087.373,12

Responsável Técnico
Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CA 5070634920
ART/RRT 2620240361010

Representante Tomador
Nome: RODRIGO FALSETTI
PREFEITO MUNICIPAL