



I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAÇA ANTÔNIO GIOVANI LANZI
RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 117.716,66	50,00%	R\$ 58.858,33	10,00%	R\$ 11.771,67	10,00%	R\$ 11.771,67	10,00%	R\$ 11.771,67	10,00%	R\$ 11.771,67	10,00%	R\$ 11.771,67
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 206.675,07	100,00%	R\$ 206.675,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 33.571,90	50,00%	R\$ 16.785,95	50,00%	R\$ 16.785,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	FONTE / CHAFARIZ	R\$ 52.584,45	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 52.584,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	PONTO DE TÁXI	R\$ 77.923,61	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 38.961,81	50,00%	R\$ 38.961,81	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	PISO	R\$ 761.377,21	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 190.344,30	25,00%	R\$ 190.344,30	25,00%	R\$ 190.344,30	25,00%	R\$ 190.344,30	0,00%	R\$ -
7	PERGOLADO	R\$ 64.734,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 32.367,14	50,00%	R\$ 32.367,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8	FONTE INTERATIVA	R\$ 40.856,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 20.428,41	50,00%	R\$ 20.428,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	PONTE	R\$ 77.111,39	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 19.277,85	50,00%	R\$ 38.555,70	25,00%	R\$ 19.277,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	MESA DE TÊNIS	R\$ 5.341,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.341,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	MESA DE XADREZ	R\$ 8.890,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.890,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12	LETREIRO	R\$ 38.957,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 19.478,79	50,00%	R\$ 19.478,79	0,00%	R\$ -
13	BANCO DE MADEIRA	R\$ 29.991,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 29.991,78
14	LIXEIRA	R\$ 16.919,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 16.919,42
15	PAISAGISMO	R\$ 40.541,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 40.541,86
16	VAGA ESTACIONAMENTO GM	R\$ 5.352,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.352,59	0,00%	R\$ -
17	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 18.774,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 9.387,18	50,00%	R\$ 9.387,18	0,00%	R\$ -
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 80.548,13	25,00%	R\$ 20.137,03	50,00%	R\$ 40.274,07	25,00%	R\$ 20.137,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 337.679,71	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 84.419,93	25,00%	R\$ 84.419,93	25,00%	R\$ 84.419,93	25,00%	R\$ 84.419,93	0,00%	R\$ -
	TOTAL GERAL	R\$ 2.015.548,59	100,00%											

terça-feira, 28 de dezembro de 2021

TOTAL DO MÊS	15,01%	R\$ 302.456,38	22,55%	R\$ 454.420,01	21,68%	R\$ 436.985,98	19,93%	R\$ 401.707,03	15,91%	R\$ 320.754,46	4,92%	R\$ 99.224,73
TOTAL ACUMULADO	15,01%	R\$ 302.456,38	37,55%	R\$ 756.876,40	59,23%	R\$ 1.193.862,37	79,16%	R\$ 1.595.569,41	95,08%	R\$ 1.916.323,86	100,00%	R\$ 2.015.548,59

Responsável Técnico
Nome: LIANE HATIZUKA YOSHIDA
CREA/CAI A143535-3
ART/RRT: 11376315

Representante Tomador
Nome: RODRIGO FALSETTI
PREFEITO MUNICIPAL