



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA ESTÁDIO ALEXANDRE CAMACHO
RUA HUGO PANCIEIRA, IMÓVEL PEDREGULHAL - MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.995,64	60,00%	R\$ 10.197,38	10,00%	R\$ 1.699,56	10,00%	R\$ 1.699,56	10,00%	R\$ 1.699,56	10,00%	R\$ 1.699,56
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 16.392,79	100,00%	R\$ 16.392,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	VESTIÁRIO JOGADORES/ÁRBITRO/SALA ANTIDOPING/DEPÓSITO	R\$ 256.766,82	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 77.030,05	40,00%	R\$ 102.706,73	30,00%	R\$ 77.030,05	0,00%	R\$ -
4	TÚNEL	R\$ 39.102,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 19.551,48	50,00%	R\$ 19.551,48	0,00%	R\$ -
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 91.196,43	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 27.358,93	40,00%	R\$ 36.478,57	30,00%	R\$ 27.358,93	0,00%	R\$ -
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 169.195,02	20,00%	R\$ 33.839,00	20,00%	R\$ 33.839,00	20,00%	R\$ 33.839,00	20,00%	R\$ 33.839,00	20,00%	R\$ 33.839,00
7	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.935,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.935,43
TOTAL GERAL		R\$ 595.585,09	100,00%									

segunda-feira, 5 de setembro de 2022

TOTAL DO MÊS	10,15%	R\$ 60.429,18	23,49%	R\$ 139.927,54	32,62%	R\$ 194.275,35	26,78%	R\$ 159.479,02	6,96%	R\$ 41.474,00
TOTAL ACUMULADO	10,15%	R\$ 60.429,18	33,64%	R\$ 200.356,72	66,26%	R\$ 394.632,07	93,04%	R\$ 554.111,09	100,00%	R\$ 595.585,09

Responsável Técnico

Nome: JHULY JARDIM LIMA

CREA/CA 5070634920

ART/RRT 28027230221376130

Representante Tomador

Nome: RODRIGO FALSETTI

PREFEITO MUNICIPAL