



I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
MOGI GUAÇU/SP

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
RECAPEAMENTOS SP SEM PAPEL 2022  
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 141.562,23	10,00%	R\$ 14.156,22	10,00%	R\$ 14.156,22	10,00%	R\$ 14.156,22	10,00%	R\$ 14.156,22	10,00%	R\$ 14.156,22
2	AV. WASHINGTON LUIZ	R\$ 1.342.051,50	30,00%	R\$ 402.615,45	50,00%	R\$ 671.025,75	20,00%	R\$ 268.410,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	RUA SÃO CRISTÓVÃO COLOMBO	R\$ 321.576,70	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 160.788,35	50,00%	R\$ 160.788,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	RUA PRINCESA ISABEL	R\$ 515.132,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 206.053,19	60,00%	R\$ 309.079,78	0,00%	R\$ -
5	AV. LUIZ AUGUSTO LANZI	R\$ 682.555,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 273.022,12	60,00%	R\$ 409.533,17	0,00%	R\$ -
6	AV. JOSÉ GREGÓRIO BENTO	R\$ 887.801,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 266.340,48	50,00%	R\$ 443.900,80
7	RUA ALVARENGA PEIXOTO	R\$ 579.486,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 289.743,18
8	AV. BANDEIRANTES	R\$ 2.095.400,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 628.620,22
9	AV. OSCAR CHIARELLI	R\$ 1.010.439,52	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	BAIRRO VILA JULIA	R\$ 404.653,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	BAIRRO JARDIM CRUZEIRO	R\$ 817.116,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12	BAIRRO JARDIM SANTO ANTONIO	R\$ 806.051,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 9.603.828,73	100,00%									

terça-feira, 11 de outubro de 2022

TOTAL DO MÊS	4,34%	R\$ 416.771,67	8,81%	R\$ 845.970,32	9,60%	R\$ 922.430,18	10,40%	R\$ 999.109,65	14,33%	R\$ 1.376.420,43
TOTAL ACUMULADO	4,34%	R\$ 416.771,67	13,15%	R\$ 1.262.742,00	22,75%	R\$ 2.185.172,17	33,16%	R\$ 3.184.281,83	47,49%	R\$ 4.560.702,25

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR

CREA/CA 5069397510

ART/RRT 0

Representante Tomador

Nome: RODRIGO FALSETTI

PREFEITO MUNICIPAL



I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJ  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 141.562,23	10,00%	R\$ 14.156,22	10,00%	R\$ 14.156,22	10,00%	R\$ 14.156,22	10,00%	R\$ 14.156,22	10,00%	R\$ 14.156,22
2	AV. WASHINGTON LUIZ	R\$ 1.342.051,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	RUA SÃO CRISTÓVÃO COLOMBO	R\$ 321.576,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	RUA PRINCESA ISABEL	R\$ 515.132,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	AV. LUIZ AUGUSTO LANZI	R\$ 682.555,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	AV. JOSÉ GREGÓRIO BENTO	R\$ 887.801,60	20,00%	R\$ 177.560,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	RUA ALVARENGA PEIXOTO	R\$ 579.486,36	50,00%	R\$ 289.743,18	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8	AV. BANDEIRANTES	R\$ 2.095.400,75	40,00%	R\$ 838.160,30	30,00%	R\$ 628.620,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	AV. OSCAR CHIARELLI	R\$ 1.010.439,52	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 505.219,76	50,00%	R\$ 505.219,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	BAIRRO VILA JULIA	R\$ 404.653,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 202.326,93	50,00%	R\$ 202.326,93	0,00%	R\$ -
11	BAIRRO JARDIM CRUZEIRO	R\$ 817.116,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 245.134,90	40,00%	R\$ 326.846,54	30,00%	R\$ 245.134,90
12	BAIRRO JARDIM SANTO ANTONIO	R\$ 806.051,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 403.025,81	50,00%	R\$ 403.025,81
TOTAL GERAL		R\$ 9.603.828,73										

terça-feira, 11 de outubro de 2022

TOTAL DO MÊS	13,74%	R\$ 1.319.620,02	11,95%	R\$ 1.147.996,21	10,07%	R\$ 966.837,81	9,85%	R\$ 946.355,50	6,90%	R\$ 662.316,94
TOTAL ACUMULADO	61,23%	R\$ 5.880.322,27	73,18%	R\$ 7.028.318,48	83,25%	R\$ 7.995.156,29	93,10%	R\$ 8.941.511,79	100,00%	R\$ 9.603.828,73

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR

CREA/CA 5069397510

ART/RRT 0

Responsável pelo Tomador

Nome: RODRIGO FALSETTI

PREFEITO MUNICIPAL