

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP</b>						
	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>						
	RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061						
	MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA						
<b>Objeto:</b>	CONCLUSÃO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO (AMPLIAÇÃO) DA UBS YPÊ AMARELO	<b>BDI:</b>	23,54%	<b>Sem Desoneração Fonte:</b>	CDHU 196	FDE 01/2024	
<b>Local:</b>	RUA GEORGINA THEODORO DE OLIVEIRA COM A RUA MARIA TEREZA VEDOVELLO - MOGI GUAÇU - SP.	<b>Atualizado:</b>	11/03/2025	SIURB 07/2024	SINAPI - SETEMBRO 2024		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,24%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
		R\$ 18.167,97	R\$ 3.028,00	R\$ 3.028,00	R\$ 3.028,00	R\$ 3.028,00	R\$ 3.028,00	R\$ 3.028,00
2	ALVENARIA DE FECHAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0,85%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
		R\$ 12.461,71			R\$ 3.115,43	R\$ 3.115,43	R\$ 3.115,43	R\$ 3.115,43
3	ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)	15,28%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00%	0,00%
		R\$ 224.472,20	R\$ 56.118,05	R\$ 56.118,05	R\$ 56.118,05	R\$ 56.118,05		
4	COBERTURA	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%
		R\$ 6.230,40				R\$ 3.115,20	R\$ 3.115,20	
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14,88%	7,44%	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 218.642,40	R\$ 109.321,20	R\$ 109.321,20				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,42%	0,00%	0,00%	0,00%	5,47%	5,47%	5,47%
		R\$ 241.259,60				R\$ 80.419,87	R\$ 80.419,87	R\$ 80.419,87
7	REVESTIMENTOS	47,10%	0,00%	0,00%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%
		R\$ 691.817,60			R\$ 172.954,40	R\$ 172.954,40	R\$ 172.954,40	R\$ 172.954,40
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%	1,32%	0,00%
		R\$ 38.702,81				R\$ 19.351,41	R\$ 19.351,41	
9	COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVERSOS	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%
		R\$ 3.447,86						R\$ 3.447,86
10	LIMPEZA FINAL	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%
		R\$ 13.722,50					R\$ 6.861,25	R\$ 6.861,25

<b>VALOR MENSAL DA OBRA</b>	<b>100,00%</b>	11,47%	11,47%	16,01%	23,02%	19,66%	18,37%
		R\$ 168.467,25	R\$ 168.467,25	R\$ 235.215,87	R\$ 338.102,34	R\$ 288.845,54	R\$ 269.826,80
<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.468.925,05</b>	11,47%	22,94%	38,95%	61,97%	81,63%	100,00%
		R\$ 168.467,25	R\$ 336.934,49	R\$ 572.150,36	R\$ 910.252,71	R\$ 1.199.098,25	R\$ 1.468.925,05

05 de fevereiro de 2025, Mogi Guaçu/SP

Secretário de Obras e Mobilidade  
Eng. Civil Daniel Rossi

Assessor I



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200360039003100380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200360039003100380038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **AYLTOM MARTINS JUNIOR** em 11/03/2025 15:58

Checksum: **24897E36C8BEC8B8E9E6C342D00A7F8B3962E39A63090436D08CB1FAC2FD2EAC**

Assinado eletronicamente por **DANIEL ROSSI** em 12/03/2025 09:02

Checksum: **41596F6E99EFC8E86B9BFE4E1E7104660758C60E1EBB4A1BE0B49287EA164784**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200360039003100380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.