



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUESE
AVENIDA BRASIL - MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7			Mês 8			Mês 9			Mês 10	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.724,42	25,00%	R\$ 1.431,11	15,00%	R\$ 858,66	15,00%	R\$ 858,66	15,00%	R\$ 858,66	15,00%	R\$ 858,66	15,00%	R\$ 858,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 15.373,15	100,00%	R\$ 15.373,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3	TERRAPLANAGEM	R\$ -	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4	PONTE	R\$ 63.614,31	50,00%	R\$ 31.807,16	50,00%	R\$ 31.807,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5	CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA	R\$ 220.133,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 176.107,01	20,00%	R\$ 44.026,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 57.575,97	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 17.272,79	40,00%	R\$ 23.030,39	30,00%	R\$ 17.272,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7	PISO EM CONCRETO	R\$ 43.189,81	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 21.594,91	50,00%	R\$ 21.594,91	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8	ESTACIONAMENTO	R\$ 484.394,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 145.318,39	40,00%	R\$ 193.757,85	30,00%	R\$ 145.318,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
9	SANITÁRIOS	R\$ 220.675,01	60,00%	R\$ 132.405,01	20,00%	R\$ 44.135,00	20,00%	R\$ 44.135,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10	DRENAGEM	R\$ 58.554,50	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 29.277,25	50,00%	R\$ 29.277,25	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 733.710,78	20,00%	R\$ 146.742,16	20,00%	R\$ 146.742,16	20,00%	R\$ 146.742,16	20,00%	R\$ 146.742,16	10,00%	R\$ 73.371,08	10,00%	R\$ 73.371,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
12	ACESSÓRIOS	R\$ 179.888,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 89.944,01	50,00%	R\$ 89.944,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
13	CAMPO SOCIETY	R\$ 184.882,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 55.464,77	40,00%	R\$ 73.953,02	30,00%	R\$ 55.464,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
14	QUADRA STREETBALL	R\$ 22.976,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 6.892,97	30,00%	R\$ 6.892,97	40,00%	R\$ 9.190,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
15	PISTA DE PATINAGEM	R\$ 42.144,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 12.643,23	35,00%	R\$ 14.750,43	35,00%	R\$ 14.750,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
16	ESPAÇO PET	R\$ 61.988,12	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 30.994,06	50,00%	R\$ 30.994,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
17	ÁREA DE ALONGAMENTO	R\$ 56.873,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 28.436,55	50,00%	R\$ 28.436,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
18	PLAYGROUND	R\$ 54.648,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 27.324,50	50,00%	R\$ 27.324,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
19	BICICLETÁRIO	R\$ 24.913,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 12.456,54	50,00%	R\$ 12.456,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
20	MURO DE ARRIMO	R\$ 26.847,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 26.847,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
21	PAISAGISMO	R\$ 113.256,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 113.256,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
	TOTAL GERAL	R\$ 2.671.364,40	100,00%																						

terça-feira, 11 de março de 2025

TOTAL DO MÊS	12,27%	R\$ 327.758,57	10,11%	R\$ 270.093,02	16,54%	R\$ 441.745,37	17,88%	R\$ 477.662,08	20,69%	R\$ 552.739,66	22,51%	R\$ 601.365,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL ACUMULADO	12,27%	R\$ 327.758,57	22,38%	R\$ 597.851,59	38,92%	R\$ 1.039.596,96	56,80%	R\$ 1.517.259,04	77,49%	R\$ 2.069.998,70	100,00%	R\$ 2.671.364,40	100,00%	R\$ 2.671.364,40	100,00%	R\$ 2.671.364,40	100,00%	R\$ 2.671.364,40	100,00%	R\$ 2.671.364,40

Secretário Municipal S.O.M

Nome: Eng.º Civil Daniel Rossi

Representante Tomador

Nome: RODRIGO FALSETTI

PREFEITO MUNICIPAL



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200360039003600380036003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200360039003600380036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **AYLTOM MARTINS JUNIOR** em 12/03/2025 12:05

Checksum: **D8652145E6F5DC1298507336B491C6CC2E5E91ADCC50DDA925DACFA145BC2CA2**

Assinado eletronicamente por **DANIEL ROSSI** em 12/03/2025 16:59

Checksum: **BC1A3D62B824DB459C5A5DFD8EF8D6D2FE6EFE45BA8ED71CBECD99D9789483AC**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200360039003600380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.