



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	922015/2021	Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu	Reforma de unidade de atenção especializada em saúde - Hospital	Reforma de unidade de atenção especializada em saúde

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESP	622.360,09	% Período:	6,46%	44,30%	43,09%	6,15%								
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	21.593,13	% Período:	61,60%	12,80%	12,80%	12,80%								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	67.492,48	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10.019,50	% Período:	100,00%											
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.280,98	% Período:		100,00%										
1.5.	FUNDAÇÃO	57.146,85	% Período:		100,00%										
1.6.	CONTRAPISO	14.294,52	% Período:		100,00%										
1.7.	ALVENARIA E FECHAMENTOS	26.712,41	% Período:		100,00%										
1.8.	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	49.686,16	% Período:		100,00%										
1.9.	REVESTIMENTOS	107.920,28	% Período:			100,00%									
1.10.	PINTURA	11.641,20	% Período:			20,11%	79,89%								
1.11.	ESQUADRIAS	70.730,18	% Período:			100,00%									
1.12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	18.920,71	% Período:			100,00%									
1.13.	COBERTURA	54.530,15	% Período:		100,00%										
1.14.	ÁREA EXTERNA	7.834,72	% Período:				100,00%								
1.15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.118,34	% Período:		52,30%	47,70%									
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.937,56	% Período:		51,81%	48,19%									
1.17.	LIMPEZA FINAL	1.500,92	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 622.360,09			%:	6,46%	44,30%	43,09%	6,15%								
Período:	Repasso:	21.267,58		145.891,83	141.891,61	20.250,51									
	Contrapartida:	18.926,86		129.834,96	126.275,00	18.021,74									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	40.194,44		275.726,78	268.166,62	38.272,25									
Acumulado:	%:	6,46%		50,76%	93,85%	100,00%									
	Repasso:	21.267,58		167.159,41	309.051,02	329.301,53									
	Contrapartida:	18.926,86		148.761,82	275.036,82	293.058,56									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	40.194,44		315.921,22	584.087,84	622.360,09									

Mogi Guaçu/SP
Local
quinta-feira, 23 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Jhuly Jardim Lima
CREA/CAU: 5070634920
ART/RRT: 28027230231580189