



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA SEDE GCM ETAPA 01

RUA JOSÉ PENTEADO, 90, JARDIM NOVO I - MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.887,22	60,00%	R\$ 10.132,33	20,00%	R\$ 3.377,44	20,00%	R\$ 3.377,44
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 20.216,88	50,00%	R\$ 10.108,44	50,00%	R\$ 10.108,44	0,00%	R\$ -
3	COBERTURA	R\$ 170.633,05	30,00%	R\$ 51.189,92	50,00%	R\$ 85.316,53	20,00%	R\$ 34.126,61
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 15.874,91	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 15.874,91
TOTAL GERAL		R\$ 223.612,06	100,00%					

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

TOTAL DO MÊS	31,94%	R\$ 71.430,69	44,18%	R\$ 98.802,41	23,87%	R\$ 53.378,96
TOTAL ACUMULADO	31,94%	R\$ 71.430,69	76,13%	R\$ 170.233,10	100,00%	R\$ 223.612,06

Responsável Técnico

Nome: JHULY JARDIM LIMA

CREA: 5070634920

ART: 2620251940404

Representante Tomador

Nome: RODRIGO FALSETTI

PREFEITO MUNICIPAL